



**INFORME TRIMESTRAL ACUMULADO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE  
LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)  
EJERCICIO FISCAL 2006**

PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 DE NOVIEMBRE 2007

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

NUMERO DEL PROGRAMA PROYECTO O ACCION	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACCION	MONTO TOTAL ANUAL AUTORIZADO	PAGADO (PESOS)	% AVANCE FISICO ACUMULADO	% AVANCE FINANCIERO
	<b>PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE</b>				
	<b>SECUD</b>	<b>769.091,00</b>	<b>769.090,40</b>		<b>100,00%</b>
1	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS Y UN CORREDOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHAMPOTON.	769.091,00	769.090,40	100%	100,00%
	<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>	<b>12.036.810,00</b>	<b>12.002.891,25</b>		<b>99,72%</b>
2	MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL (Primera Etapa).	450.332,00	450.331,92	100%	100,00%
3	MODERNIZACION INTEGRAL DE LOS TALLERES GRAFICOS DEL ESTADO PARA LA EDICION E IMPRESIÓN DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.	1.562.260,00	1.528.342,01	100%	97,83%
4	MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (Primera. Etapa).	10.024.218,00	10.024.217,32	100%	100,00%
4,1	MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (DIGITALIZACION)				
4,2	MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (MOB. Y EQ. DE OFICINA)				
	<b>H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE</b>	<b>6.601.616,00</b>	<b>6.559.123,76</b>		<b>99,36%</b>
5	PAVIMENTACION CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO. EN LA CALLE TUNA ENTRE REVOLUCION Y MANZANA, CALLE MANZANA ENTRE PERA Y TUNA COL. ESPERANZA.	606.597,00	578.134,06	100%	95,31%
6	PAVIMENTACION CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO. EN LA CALLE UVA ENTRE NOPAL Y MANZANA DE LA COL. AMPLIACION ESPERANZA.	560.901,00	553.432,05	100%	98,67%
7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE LA 18 ENTRE 3 Y 5 DE LA COL. ESPERANZA.	130.272,00	123.930,08	100%	95,13%
8	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. EN CALLES VARIAS DE LA COL. MEXICO	1.002.114,00	1.002.108,57	100%	100,00%
26	URBANIZACION	2.301.732,00	2.301.523,75	100%	99,99%
	<b>H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON</b>	<b>2.729.472,00</b>	<b>* 2.720.471,17</b>		<b>99,67%</b>
9	REHABILITACION DEL PARQUE DE MOCH COHUO 2da. Etapa Ubicado en Malecón, Av. Carlos Sansores Pérez	70.000,00	70.000,00	100%	100,00%
10	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS En la Col. Chem-Pec y Ulises sansores Calle 37 entre C-34 y C-22	159.472,00	158.880,00	100%	99,63%
57	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CHAMPOTON, C.M.	433.886,00	433.585,99	100%	99,93%
58	INTERCONEXION DE LA RED DE DISTRIBUCION A ESCUELA TELESECUNDARIA: Ubicación: Mayatecum I del Mpio. De Champotón.	91.629,00	91.545,36	100%	99,91%
59	PAVIMENTACION DE CALLES Ubicación: La Joya del Mpio. De Champotón.	209.314,00	209.302,00	100%	99,99%
60	PAVIMENTACION DE CALLES Ubicación: Villamadero del Mpio. De Champotón.	213.479,00	213.466,41	100%	99,99%
61	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Ubicación: José María Morelos y Pavón del Mpio. de Champotón.	241.428,00	240.928,00	100%	99,79%
62	PAVIMENTACION DE CALLES Ubicación: Xbacab del Mpio. de Champotón.	427.169,00	426.058,07	100%	99,74%
63	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA COL. NUEVA ESPERANZA.	383.095,00	380.358,37	100%	99,29%
108	REHABILITACION DE CALLES Ubicación: Champotón CM	415.716,00	412.063,00	100%	99,12%
109	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO ARMADO Ubicación: Cañaveral del Mpio. De Champotón	84.284,00	84.283,97	100%	100,00%



**IFORME TRIMESTRAL ACUMULADO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE  
LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)  
EJERCICIO FISCAL 2006**

PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 DE NOVIEMBRE 2007

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

NUMERO DEL PROGRAMA PROYECTO O ACCION	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACCION	MONTO TOTAL ANUAL AUTORIZADO	PAGADO (PESOS)	% AVANCE FISICO ACUMULADO	% AVANCE FINANCIERO
	<b>CAPECE</b>	<b>6.598.985,00</b>	<b>6.589.097,59</b>		<b>99,85%</b>
11	<b>CECYT PLANTEL CD. CONCORDIA</b> EQUIPAMIENTO DE 11 AULAS, 3 LABORATORIOS Y 8 ANEXOS.	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	100,00%
12	<b>CONALEP:</b> CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE: 1 SALA AUDIOVISUAL, 1 TALLER DE COMPUTO CONSTRUCCION DE: 1 TALLER DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO.	3.000.000,00	2.995.184,85	100%	99,84%
25	<b>REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA SANTA LUCIA DE CAMPECHE</b> Rehabilitación (Terminación) y Equipamiento de 1 oficina y 8 talleres (Cocina, Belleza, Danza, Manualidades, Tae Kwan Do, Costura, Cómputo, Tejido y bordado).	1.598.985,00	1.593.912,74	100%	99,68%
	<b>H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN</b>	<b>3.075.869,00</b>	<b>3.060.198,33</b>		<b>99,49%</b>
13	<b>REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS.</b>	598.882,00	598.881,34	100%	100,00%
13,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN HOPELCHEN C.M.				
13,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DZIBALCHEN				
13,3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN BOLONCHEN DE REJON.				
49	<b>CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE VICENTE GUERRERO (ITURBIDE), MPIO. DE HOPELCHEN</b>	849.541,00	848.470,01	100%	99,87%
50	<b>CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 25 M3 EN LA LOC. DE XCULOC, MPIO. DE HOPELCHEN</b>	492.750,00	478.342,98	100%	97,08%
51	<b>CONSTRUCCION DE PARQUE ANEXO IGLESIA EN HOPELCHEN, C.M.</b>	657.709,00	657.709,00	100%	100,00%
66	<b>CONSTRUCCION DEL PARQUE ANEXO IGLESIA (AMPLIACIÓN) Ubicación: Hopelchén, C.M.</b>	476.987,00	476.795,00	100%	99,96%
	<b>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>10.821.231,18</b>		<b>99,28%</b>
14	<b>PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE 8 CMS:</b> Calle Malinche entre Popocatepetl y Av. Puerto de Progreso; calle Cerro del Ajusco entre Zacapu y Av. Nevado de Toluca.	1.350.671,00	1.340.362,97	100%	99,24%
15	<b>PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE 8 CMS:</b> Calle Navegantes y Geografos entre calle Historiadores y Av. Abasolo.	1.816.329,00	1.806.872,64	100%	99,48%
16	<b>PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE 8 CMS.:</b> Calle Cantantes, Hojalateros, Quimicos, Odontólogos, Arquéologos, Astrólogos, Biologos entre Av. Ingenieros y Av. Contadores. Calle Artesano entre Av. Ingenieros y calle Navegantes	3.091.491,00	3.064.239,59	100%	99,12%
17	<b>PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE 8 CMS.:</b> Av. Periférica y Av. Abasolo entre Av. Ingenieros y Av. Contadores. Calle Dentista entre calle Actores y calle Cantantes	2.173.292,00	2.154.389,33	100%	99,13%
18	<b>PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ESPESOR DE 8 CMS.</b> Calle Historiadores, Diplomados y Músicos entre Av. Ingenieros y Av. Contadores. Calle Educadores, Escultores y Actores entre calle Ingenieros y calle Geografos.	2.468.217,00	2.455.366,65	100%	99,48%
	<b>CESMOPAC</b>	<b>8.490.548,00</b>	<b>8.284.530,30</b>		<b>97,57%</b>
19	<b>REHABILITACION DEL CINE TEATRO DE CHAMPOTON "VIRGILIO BARRERA VERA"</b> Los gastos indirectos no representan el 2% del costo total de la obra".	4.800.000,00	4.800.000,00	100%	100,00%



IFORME TRIMESTRAL ACUMULADO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE  
LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)  
EJERCICIO FISCAL 2006

PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 DE NOVIEMBRE 2007

ENTIDAD FEDERATIVA:CAMPECHE

NUMERO DEL PROGRAMA PROYECTO O ACCION	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACCION	MONTO TOTAL ANUAL AUTORIZADO	PAGADO (PESOS)	% AVANCE FISICO ACUMULADO	% AVANCE FINANCIERO
20	REHABILITACION DE LA SALA DE ARTE "DOMINGO PEREZ PIÑA" DEL INSTITUTO CAMPECHANO (2da. Etapa). " Los gastos indirectos no representan más del 2% del costo total de la obra".	800.000,00	800.000,00	100%	100,00%
73	REHABILITACION DE LA ESCUELA DE EDUCACION ARTISTICA DEL INSTITUTO CAMPECHANO (2a. ETAPA)	2.500.000,00	2.293.982,30	100%	91,76%
75	ILUMINACION EXTERIOR DE LA INGLESIA DE CATEDRAL (AMPLIACION)	390.548,00	390.548,00	100%	100,00%
<b>SECRETARIA DE SALUD</b>		<b>2.785.614,00</b>	<b>2.785.614,00</b>		<b>100,00%</b>
21	ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO EN SABANCUY, CARMEN.	2.785.614,00	2.785.614,00	100%	100,00%
<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b>		<b>5.950.000,00</b>	<b>5.879.999,97</b>		<b>98,82%</b>
22	EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL. Adquisición de 7 autobuses de transporte urbano	5.950.000,00	5.879.999,97	100%	98,82%
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.</b>		<b>1.690.000,00</b>	<b>1.681.701,62</b>		<b>99,51%</b>
23	REHABILITACION DE UNIDAD DE RIEGO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE BOMBEO).	340.000,00	336.710,77	100%	99,03%
24	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA. Suministro e instalación de bomba, planta generadora de energía eléctrica y arrancador termomagnético, en las localidades de Santa Lucía y Pablo García del Municipio de Calakmul y Sihochac del Municipio de Champotón	1.350.000,00	1.344.990,85	100%	99,63%
24,1	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, (Suministro e instalación de bomba, planta generadora de energía eléctrica y arrancador termomagnético. Loc. Pablo García)				
24,2	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, (Suministro e instalación de bomba, planta generadora de energía eléctrica y arrancador termomagnético. Loc. Santa Lucía)				
24,3	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, (Suministro e instalación de bomba, planta generadora de energía eléctrica y arrancador termomagnético. Loc. Sihochac Mangos Pozo 1)				
24,4	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, (Suministro e instalación de bomba, planta generadora de energía eléctrica y arrancador termomagnético. Loc. Sihochac Pozo Pama)				
<b>CAPAE</b>		<b>8.520.448,00</b>	<b>7.548.294,30</b>		<b>88,59%</b>
27	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO LOPEZ MATEOS-XPUJIL LINEA DE CONDUCCION LOPEZ MATEOS-XPUJIL (6ta. Etapa)."Los gastos indirectos no representan más de dos por ciento del costo total de la obra"	2.041.974,00	2.038.724,71	100%	99,84%
28	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. En Santo Domingo Keste, Mpio. de Champotón	755.000,00	754.958,55	100%	99,99%
34	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO LOPEZ MATEOS-XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL (AUTOMATIZACION DEL ACUEDUCTO).	1.958.026,00	1.915.795,44	100%	97,84%
47	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCARCEGA	650.000,00	648.785,87	100%	99,81%
67	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. Ubicación: Villamar, Mpio. De Champotón.	3.115.448,00	2.190.029,73	100%	70,30%
<b>H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.960.036,60</b>		<b>98,67%</b>
29	APOYO AL PROGRAMA HABITAT, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. Calle 24 entre 19 y 15 Col. Fatima.	119.312,00	119.312,00	100%	100,00%
30	APOYO AL PROGRAMA HABITAT, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. Calle 38 entre 17 y 13, calle 44 entre 17 y 1, calle 17 entre 15 y 13 Col. Benito Juarez.	314.010,00	314.010,00	100%	100,00%
31	APOYO AL PROGRAMA HABITAT (ADQUISICION DE EQUIPO DE RECOLECCION DE BASURA).	357.849,00	357.849,00	100%	100,00%



IFORME TRIMESTRAL ACUMULADO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE  
LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)  
EJERCICIO FISCAL 2006

PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 DE NOVIEMBRE 2007

ENTIDAD FEDERATIVA:CAMPECHE

NUMERO DEL PROGRAMA PROYECTO O ACCION	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACCION	MONTO TOTAL ANUAL AUTORIZADO	PAGADO (PESOS)	% AVANCE FISICO ACUMULADO	% AVANCE FINANCIERO
32	APOYO AL PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. Calle 43 entre 22 y 24 Col. Morelos.	96.645,00	96.645,00	100%	100,00%
33	APOYO AL PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO; Calle 51-a entre 24-B y 26-B Col. Revolución.	112.184,00	112.184,00	100%	100,00%
64	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES: En la Col. Carlos Salinas de Gortari.	730.055,00	727.093,45	100%	99,59%
65	RECONSTRUCCION DE CALLES En las Colonias: Unidad Esfuerzo y Trabajo No. 2, Esperanza, Salsipuedes, Fatima y Flores Magón.	1.269.945,00	1.232.943,15	100%	97,09%
	<b>SECRETARIA DE PESCA</b>	<b>1.264.293,00</b>	<b>1.264.292,18</b>		<b>100,00%</b>
36	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MODULO DEMOSTRATIVO PARA LA ENGORDA DE ESPECIES NATIVAS EN TINAS CIRCULARES.	914.561,00	914.560,50	100%	100,00%
37	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MODULO DEMOSTRATIVO PARA LA ENGORDA DE MOJARRA TILAPIA EN TINAS CIRCULARES.	349.732,00	349.731,68	100%	100,00%
	<b>H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.996.344,50</b>		<b>99,82%</b>
68	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO G. TORRES" Ubicada en calle 27 x 22 barrio de Kilakán.	311.101,00	310.019,16	100%	99,65%
69	RESTAURACION DE EDIFICIO HISTORICO.	498.713,00	497.285,37	100%	99,71%
70	PAVIMENTACION DE 5,056.10 M2 DE CALLE Calle 7 entre 26 y 32 Col. Fatima.	1.190.186,00	1.189.039,97	100%	99,90%
	<b>H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.999.918,47</b>		<b>100,00%</b>
39	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, Calle DIF Calle 13 entre 8 y 12 Calle13 entre 12 y 18 Calle5 entre 12 y desvio-secundaria Loc. Pomuch, Hecelchakan	260.568,00	260.567,40	100%	100,00%
40	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, Calle Principal, Cumpich, Hecelchakan.	420.270,00	420.270,00	100%	100,00%
41	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Calle 28 entre 19 y 23	220.222,00	220.221,48	100%	100,00%
42	PAVIMENTACION DE CALLES Calle 19 entre 12 y 16 y calle 21 A (Desvio), Hecelchakan, C.M.	880.931,00	880.930,27	100%	100,00%
	<b>H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN</b>	<b>880.931,00</b>	<b>880.930,27</b>		<b>100,00%</b>
43	PAVIMENTACION DE CALLES Calle 15A Calle DIF Calle 13 entre 8 y 12 Calle 13 entre 13 y 15 Calle 5 entre 12 y desvio-secundaria, Loc. Pomuch, Hecelchakan	240.254,00	240.253,86	100%	100,00%
44	PAVIMENTACION DE CALLES Calle 9 Calle 28 entre 19 y 23 Calle 21 x 24 y Ferrocarril Calle 19 entre 12 y 16 Calle 21 A (Desvio)	977.755,00	977.675,46	100%	99,99%
	<b>INSTITUTO DE CULTURA DE CAMPECHE</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>		<b>97,14%</b>
48	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO PARA LA DIFUSION DE LA CULTURA ADQUISICION DE UN TRACTOCAMION ITINERANTE CON DOS CONTENEDORES	3.500.000,00	3.400.000,00	100%	97,14%
	<b>AYUNTAMIENTO DE TENABO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>997.295,75</b>		<b>99,73%</b>
71	PAVIMENTACION DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE TENABO.	206.994,00	206.993,66	100%	100,00%
72	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO TENABO-SANTA ROSA.	317.686,00	314.982,09	100%	99,15%
121	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A UNIDAD "UNION DE EJIDATARIOS LA ESPERANZA"	475.320,00	475.320,00	100%	100,00%
	<b>TOTAL DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE</b>	<b>83.912.746,00</b>	<b>82.320.131,37</b>		<b>98,10%</b>
	<b>TERCER Y CUARTOTRIMESTRE</b>				
	<b>CESMOPAC</b>	<b>385.452,00</b>	<b>384.947,81</b>		<b>99,87%</b>
75	ILUMINACION EXTERIOR DE LA INGLESIA DE CATEDRAL (AMPLIACION)	209.452,00	209.452,00	100%	100,00%



INFORME TRIMESTRAL ACUMULADO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) EJERCICIO FISCAL 2006

PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 DE NOVIEMBRE 2007

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

NUMERO DEL PROGRAMA PROYECTO O ACCION	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACCION	MONTO TOTAL ANUAL AUTORIZADO	PAGADO (PESOS)	% AVANCE FISICO ACUMULADO	% AVANCE FINANCIERO
76	ILUMINACION INTERIOR DE LA INGLERIA DE CATEDRAL (AMPLIACION)	176.000,00	175.495,81	100%	99,71%
	SECRETARIA DE PESCA	<b>5.060.023,00</b>	<b>5.057.129,87</b>		<b>99,94%</b>
77	CONSTRUCCION DE MODULO COMPLEMENTARIO PARA EL CENTRO DE ACOPIO "1° DE AGOSTO"	1.560.023,00	1.557.129,88	100%	99,81%
106	CONSTRUCCION DE MODULO COMPLEMENTARIO DE UNA GRANJA PARA EL CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA. UBICACION: EDO. DE MEXICO, MPIO. DE CANDELARIA.	3.500.000,00	3.499.999,99	80%	100,00%
	SEOPC	<b>71.434.718,00</b>	<b>** 60.248.800,85</b>		<b>84,34%</b>
78	MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL EN LA LOC. DE CANDELARIA C.M. MPIO. DE CANDELARIA. Construcción del módulo para albergar la oficialía del Registro del Estado Civil de Candelaria.	2.000.000,00	1.559.888,47	100%	77,99%
79	HOGAR DE ANCIANOS DOLORES LANZ DE ECHEVERRIA (AMPLIACION Y REHABILITACION) 1a. ETAPA LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA	9.951.216,00	6.622.815,73	23%	66,55%
80	FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA MANZANA XCIII EN AREA DE INFONAVIT) LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA	5.000.000,00	4.148.914,37	90%	82,98%
81	MALECON DE CAMPECHE (REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO) TRAMO: MONUMENTO JUSTO SIERRA - DARSENA DE SAN FRANCISCO TRAMOS AISLADOS. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA	1.385.082,00	1.385.080,29	100%	100,00%
82	MALECON DE CAMPECHE (REHABILITACION DEL ANDADOR) TRAMO: MONUMENTO JUSTO SIERRA - DARSENA DE SAN FRANCISCO TRAMOS AISLADOS LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA	1.218.057,00	776.714,55	55%	63,77%
83	CALLE VICENTE SUAREZ (DOTACION DE ALUMBRADO PUBLICO) 1a. ETAPA LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA	525.000,00	446.130,47	85%	84,98%
84	CALLE VICENTE SUAREZ (CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS)	350.000,00	349.999,99	61%	100,00%
85	CALLE VICENTE SUAREZ (CONSTRUCCION DE CALLE)	1.024.232,00	1.023.583,58	100%	99,94%
90	UNIDADES MEDICAS RURALES UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (REHABILITACION) EN CHILAM BALAM	176.576,00	52.972,53	30%	30,00%
91	CAMINOS A ZONAS DE PRODUCCION RECONSTRUCCION DEL CAMINO A LA ZONA DE PRODUCCION DE AQUILES SERDAN (TRAMO KM 0+000 - KM 9+000)	4.102.471,00	4.102.467,10	100%	100,00%
92	CAMINOS A ZONAS DE PRODUCCION RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCION DE X-KEULIL (TRAMO KM 0+000 - KM 8+000)	3.910.897,00	3.910.356,51	100%	99,99%
93	CAMINOS A ZONAS DE PRODUCCION RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCION DE X-CULOC (TRAMO KM 0+000 - KM 10+000)	5.426.147,00	5.426.145,05	100%	100,00%
94	CAMINOS A ZONAS DE PRODUCCION RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCION DEL CRUCERO DE OXA (TRAMO KM 0+000 - KM 12+000)	4.002.737,00	4.002.736,72	100%	100,00%
95	CAMINOS A ZONAS DE PRODUCCION RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCION DE PITAL (TRAMO KM 7+000 - KM 9+000)	1.906.792,00	1.906.789,04	100%	100,00%



INFORME TRIMESTRAL ACUMULADO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) EJERCICIO FISCAL 2006

PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 DE NOVIEMBRE 2007

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

NUMERO DEL PROGRAMA PROYECTO O ACCION	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACCION	MONTO TOTAL ANUAL AUTORIZADO	PAGADO (PESOS)	% AVANCE FISICO ACUMULADO	% AVANCE FINANCIERO
96	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE (REHABILITACION) EN TENABO C.M LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA	5.712.510,00	4.259.556,72	50%	74,57%
97	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA SANTA ANA (DOTACION DE ALUMBRADO PUBLICO)	419.156,00	419.155,01	100%	100,00%
112	CAMINOS RURALES RECONSTRUCCION DEL CAMINO DON SAMUEL -PABLO TORRES BURGOS-SANTA LUCIA -EL PEDREGAL-LA ESMERALDA (KM 10+000-KM 49+100) 2a ETAPA.	5.369.909,00	5.369.908,61	100%	100,00%
113	CAMINOS RURALES RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOQUEL -SAN JOSE CARPIZO No. 2 SAN JOSE CARPIZO No. 1 E.C. (HALTUCHEN - CAYAL ARELLANO, 2a ETAPA).	4.181.708,00	4.181.685,57	100%	100,00%
114	CARRETERAS ESTATALES RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA XPUJIL DZIBALCHEN, MPIO. DE HOPELCHEN	5.722.113,00	2.457.564,65	12%	42,95%
115	CARRETERAS ESTATALES RECOSTRUCCION DE LA CARRETERA XPUJIL-LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, MPIO DE CALAKMUL	5.484.302,00	5.483.546,01	100%	99,99%
116	CAMINOS RURALES RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CHAMPOTON-ESCARCEGA) LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA.	3.415.813,00	2.212.789,88	59%	64,78%
117	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LAS AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA, JUSTO SIERRA MENDEZ Y ADOLFO RUIZ CORTINES	150.000,00	150.000,00	100%	100,00%
	H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN	<b>326.210,00</b>	<b>324.200,00</b>		<b>99,38%</b>
99	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HOPELCHEN, C.M.	326.210,00	324.200,00	100%	99,38%
	<b>TOTAL DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE</b>	<b>77.206.403,00</b>	<b>66.015.078,53</b>		<b>85,50%</b>
	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				
	<b>PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE</b>				
	H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON	<b>615.764,00</b>	<b>615.763,41</b>		<b>100,00%</b>
101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ACCESO A SAN JOSE CARPIZO No. 1	615.764,00	615.763,41	100%	100,00%
	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN	<b>657.117,00</b>	<b>656.789,16</b>		<b>99,95%</b>
102	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA DESPLANTE DE INVERNADERO, EN BLANCA FLOR DEL MPIO. DE HECELCHAKAN	101.903,00	101.902,85	100%	100,00%
103	CONSTRUCCION DE BODEGA DE SEMILLAS (MECANIZADO KOMBEC)	58.727,00	58.399,77	100%	99,44%
104	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (TERRACERIAS), EN YALNON, DEL MPIO. DE HECELCHAKAN	350.173,00	350.172,54	100%	100,00%
105	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPO DE BOMBEO), EN SANTA CRUZ DEL MPIO. DE HECELCHAKAN	146.314,00	146.314,00	100%	100,00%
	SECRETARIA DE TURISMO	<b>396.750,00</b>	<b>396.750,00</b>		<b>100,00%</b>
110	PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL	396.750,00	396.750,00	100%	100,00%
	SEOPC	<b>30.519,27</b>	<b>30.519,27</b>		<b>0,00%</b>
118	CALLE VICENTE SUAREZ (CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION DE ENERGIA ELECTRICA)	30.519,27	30.519,27	50%	0,00%
	NO PROGRAMADOS	a) <b>10.003,77</b>			
	<b>TOTAL DE REND.FINANCIEROS DEL PRIMER Y SDO. TRIMESTRE</b>	<b>1.710.154,04</b>	<b>1.699.821,84</b>		<b>99,40%</b>
	<b>TERCER Y CUARTO TRIMESTRE</b>				
	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	<b>912.000,00</b>	<b>868.500,00</b>		<b>95,23%</b>
107	EQUIPAMIENTO PARA APOYAR A LA PRODUCCION PRIMARIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: PESQUERAS, AGRICOLAS Y APICOLAS.	912.000,00	868.500,00	100%	95,23%



**INFORME TRIMESTRAL ACUMULADO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE  
LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)  
EJERCICIO FISCAL 2006**

**PERIODO QUE SE REPORTA: AL 30 DE NOVIEMBRE 2007**

**ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE**

NUMERO DEL PROGRAMA PROYECTO O ACCION	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACCION	MONTO TOTAL ANUAL AUTORIZADO	PAGADO (PESOS)	% AVANCE FISICO ACUMULADO	% AVANCE FINANCIERO
	<b>SECRETARIA DE TURISMO</b>	<b>310.500,00</b>	<b>310.500,00</b>		<b>100,00%</b>
111	PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y CENTRO DE INTERPRETACION DE LOS PETENES E ISLA DE JAINA	310.500,00	310.500,00	100%	100,00%
	<b>SEOPC</b>	<b>1.046.965,73</b>	<b>976.149,96</b>		<b>93,24%</b>
118	CALLE VICENTE SUEREZ (CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION DE ENERGIA ELECTRICA)	75.913,73	75.913,73	50%	100,00%
119	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LAS AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA, JUSTO SIERRA MENDEZ Y ADOLFO RUIZ CORTINES	199.139,00	199.138,78	100%	100,00%
120	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA, DZIBALTCHE MPIO DE CALKINI.	771.913,00	701.097,45	100%	90,83%
	<b>H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE</b>	<b>343.343,00</b>	<b>343.343,00</b>		<b>100,00%</b>
122	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CIRCUITO PABLO GARCIA ENTRE AV. EDUARDO MENA Y AV. CONCORDIA. Nota: Se complementa con el proyecto 66 del FIES	343.343,00	343.343,00	100%	100,00%
	<b>NO PROGRAMADOS</b>	a) <b>928.450,57</b>			
	<b>TOTAL DE REND.FINANCIEROS DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE</b>	<b>3.541.259,30</b>	<b>2.498.492,96</b>		<b>70,55%</b>
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>166.370.562,34</b>	<b>152.533.524,70</b>		<b>91,68%</b>

\* Se descontó reintegro de recursos presupuestarios no ejercidos por la dependencia ejecutora por \$592.00

\*\* Se descontó reintegro de recursos presupuestarios no ejercidos por la dependencia ejecutora por \$65,400.70

a) Incluye \$590,904 de Rendimientos Financieros reintegrados a la TESOFE con el formato 16 del SAT.

**NOTA: EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL TRIMESTRE DE JULIO-SEPTIEMBRE 2007, SE ACTUALIZARA CONFORME A LA NORMATIVIDAD AL TERMINO DEL EJERCICIO.**